



v6 23,

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายสุพล เหล็กมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				คิดเป็นร้อยละ	ประเภทการจัดหา	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ส่วนต่าง	จัดซื้อ			
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	จัดจ้าง			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยหน้าอนามัย-ท่ากว้าง ม.๑	๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	/	๖.๑๓		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยข้างโรงเรียนบ้านโป่งกต ม.๒	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	/	๒.๖๒		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยบ้านนายวีโรจน์ ม.๒	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	/	๒.๘๖		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยบ้านนายพิมพา ม.๓	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	/	๓.๑๙		
๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยทองถึงประปา ม.๔	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	/	๒.๔๔		
๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยบ้านนายอี ม.๔	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	/	๒.๓๖		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยบ้านนายมา ม.๕	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	/	๒.๕๓		
๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยบ้านนางบัวลอย-บ้านนายน้อย ม.๖	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	/	๒.๕๓		
๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยบ้านนายพวงสรค์-บ้านนายบัวลี ม.๗	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	/	๒.๙๖		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านวังรัง-บ้านนางศยมล ม.๘	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	/	๒.๒๑		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายทางซอย ๖ ม.๙	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	/	๒.๕๖		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายทางจากบ้านนางลำดวน-อบต.ท่ากูบ ม.๑๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	/	๒.๕๖		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.๑๐	๓๖๓,๐๐๐.๐๐	๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	/	๒.๔๘		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายทางจากบ้านซันน้ำใส-บ้านวังกุง ม.๑๑	๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	/	๕.๑๑		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยบ้านนายสันชัย ม.๑๑	๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	/	๕.๑๑		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายทางจากวัดถ้ำสลักไถ่-คุ้มหินร้อง ม.๑๒	๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	/	๕.๑๑		

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		คิดเป็นร้อยละ	ประเภทการจัดทำ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายทางจากคู่มือปลาดุก-พล ๒๕๐๗ ม.๑๒	๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	/	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ศูนย์สมพงษ์-บ้านนางนิต ม.๘	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	/	
๑๙	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	/	
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ม.๑	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	/	
	รวม	๒๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๒๔๘,๐๐๐.๐๐		

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

-การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๐ ครั้ง รวมเป็นเงินงบประมาณ ๒,๙๗๐,๐๐๐ บาท

วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๓,๒๐๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๕ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

-การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวน - ครั้ง

-การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน - ครั้ง

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

-ปัญหาเรื่องระยะเวลาจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน

แนวทางการแก้ไข

-ติดตามผลการดำเนินงานการจัดจ้างให้ระเอียดรอบคอบและรัดกุม ให้เป็นประโยชน์