

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อำเภอ ซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ากูบหมู่ที่ ๑ ซอย ๓	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	✓				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ากูบ หมู่ที่ ๑ ซอย ๘	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	✓				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งเกต หมู่ที่ ๒ ซอย ๔	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	✓				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านโป่งเกต หมู่ที่ ๒ ซอย ๑	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	✓				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังขอนสัก หมู่ที่ ๓ ซอย ๓	๑๔๗,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	✓				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านวังกุง หมู่ที่ ๔ ซอย ๕	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับสายออ หมู่ที่ ๕ ถนนสาย บ.ซับสายออ-บ้านวังอุดม	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าขวน หมู่ที่ ๖ ซอย ๓	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยสัมป่อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๖	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ซอย ๖	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสมบูรณ์ ซอย ๓	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับน้ำใส หมู่ที่ ๑๑ ถนน สาย ชย.ถ.๖๐- ๐๐๑	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังอุดม หมู่ที่ ๑๒ ซอย ๑	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านวังรัง หมู่ที่ ๘ ซอย ๗	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ ประโยชน์ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่า กูบ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด อำเภอชัยใหญ่ (ศป.ปส.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๑๗	โครงการรณรงค์วัน ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๑๘	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน	๙๐,๐๐๐	๘๗,๑๐๕	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	
๑๙	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน	๓๐,๐๐๐	๒๖,๗๑๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ -เทศกาลปีใหม่ -เทศกาลสงกรานต์	๖๐,๐๐๐	๒๔,๗๑๓ ๒๒,๑๘๐ ๔๖,๘๙๓	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	
๒๑	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลท่า กูบ	๓๖๒,๑๐๐	๓๑๓,๑๖๑	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๒	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	๙๕๐,๐๐๐	๗๑๔,๖๒๔	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๓	อุดหนุนส่วนราชการ สำหรับจัดสนับสนุน อาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	๑,๓๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๓๑๐,๐๐๐) ๑,๖๖๐,๐๐๐	๑,๕๐๔,๔๕๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๙๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข	
๒๕	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๙๐,๐๐๐	๓๑๓,๑๖๑	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข	
๒๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๖๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข	
๒๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข	
๒๘	โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กอง สวัสดิการ และสังคม	
๒๙	โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กอง สวัสดิการ และสังคม	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐	โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๙๐,๐๐๐	๘๙,๘๓๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กอง สวัสดิการ และสังคม	
๓๑	โครงการเสริมสร้างการ พัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กอง สวัสดิการ และสังคม	
๓๒	โครงการซ่อมแซมบ้าน ผู้ด้อยโอกาส	๙๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กอง สวัสดิการ และสังคม	
๓๓	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐) ๕๐,๐๐๐	๑๐,๔๒๕	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๓๔	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด หลวง พลเกมส์ อบต.ท่ากูป ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๒๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๕	โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๘๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๖	โครงการจัดงานเจ้าพ่อ พญาแลและงานของดี อำเภอชัยใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๖	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓๗	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการขยะมูล ฝอยชุมชนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๔๕๐,๐๐๐	๔๓๙,๐๕๐					๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข	
๓๘	โครงการปลูกต้นไม้ใน ที่สาธารณะ ตำบลท่า กูบ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๓๙	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๑๐,๐๐๐) ๑๖๐,๐๐๐	๑๑๗,๗๓๙	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด	



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๐	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอชัย ใหญ่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๗๐,๐๐๐	๕๔,๗๓๓	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๔๑	โครงการรัฐพิธี อำเภอ ชัยใหญ่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๔๑	รวม ๔๑ โครงการ	๗,๐๕๓,๑๐๐	๖,๗๐๙,๐๐๐							

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเสริมสร้างผิว แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ทางแยกทางหลวง หมายเลข ๒๕๓๔-วัด ชัยสายออ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๖๐-๐๑๖ ม.๕ บ้านชัย สายออ	๗/๓๐,๐๐๐	๗๓๐,๐๐๐	√				๑ เมษายน ๒๕๖๖ -๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	กองช่าง
๒	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุน ภารกิจการป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้าของ อปท.	๑๘,๗๐๐	๑๘,๗๐๐	√				๑ มีนาคม ๒๕๖๖ -๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
	รวม ๒ โครงการ	๗๔๘,๗๐๐	๗๔๘,๗๐๐						

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านห้วยส้มป่อย-สะพานบ้านท่ากูป	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลท่ากูป	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถึงสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.	๔๙๙,๘๐๐	๔๙๙,๘๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง
	รวม ๓ โครงการ	๑,๒๗๐,๘๐๐	๑,๒๗๐,๘๐๐						

ครุภัณฑ์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องปรับอากาศ (ครุภัณฑ์)	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด
๒	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (ครุภัณฑ์)	๒๒,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๒,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐)	๒๔,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด
๓	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (ครุภัณฑ์)	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔	แผงโซล่าเซลล์ (ครุภัณฑ์)	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง
๕	ชุดเครื่องเสียงแบบ เคลื่อนย้ายพร้อมล้อเข็น (หมายเหตุ โอนตั้งจ่าย รายการใหม่)	๓๕,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	√				๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด
	รวม ๕ โครงการ	๑๔๒,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐						

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอุดหนุนไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาจตุรัส ,บำเหน็จณรงค์,หนองบัว ระเหว	๑๐๐,๐๐๐	-				√	๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง
๒	ค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่าk)	๕,๐๐๐	-				√	๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง
๓	โครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม และ ส่งเสริมการป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และ พนักงานอบต.	๑๐,๐๐๐	-				√	๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	๑๐,๐๐๐	-				√	๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
๕	โครงการอบรมจิตอาสา ภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	-				√	๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	-				√	๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๗	โครงการสำรวจจำนวน สุนัข-แมว และขึ้น ทะเบียนฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน คุมกำเนิด สุนัข- แมว	๕,๐๐๐	-				√	๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข
๘	โครงการป้องกันและ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อ สุขภาพที่ถูกต้อง ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างภาวะ สร้างระบบรับมือต่อโรค อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ	๑๐,๐๐๐	-				√	๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข
๙	โครงการขับเคลื่อนและ สนับสนุนสภาเด็กและ เยาวชน	๑๐,๐๐๐	-				√	๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กอง สวัสดิการ และสังคม
๑๐	โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของบทบาทสตรี	๓๐,๐๐๐	-					๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กอง สวัสดิการ และสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	-				√	๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๒	โครงการ น้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ	๒๐,๐๐๐	-				√	๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด
๑๓	โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล	๕,๐๐๐	-				√	๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด
๑๔	ค่าใช้จ่ายดำเนินการวางผังเมือง	๕,๐๐๐	-				√	๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง
๑๕	โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ	๑๒๐,๐๐๐	-				√	๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข
๑๖	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อของสัตว์	๑๐,๐๐๐	-				√	๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต.และ พนักงานส่วนตำบล	๕,๐๐๐	-				√	๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด
๑๘	ค่าจ้างออกแบบ	๕,๐๐๐	-				√	๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง
๑๙	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	๑๐,๐๐๐	-				√	๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด
๒๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดแนว กันเขตการปกครองของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-				√	๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองช่าง
๒๑	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่ากูบ	๒๐,๐๐๐	-				√	๑ ก.ย. ๖๕- ๓๐ ต.ค.๖๖	กองคลัง
	รวม ๒๑ โครงการ	๔๕๕,๐๐๐	-						



สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
รอบเดือน ธันวาคม (ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (เบิกจ่าย)
๑	แผนดำเนินงานที่ได้ดำเนินการ (ข้อบัญญัติ)	๔๑	๖,๗๐๙,๐๐๐
๒	ครุภัณฑ์	๕	๑๓๘,๐๐๐
๓	จ่ายขาดเงินสะสม	๓	๑,๒๗๐,๘๐๐
รวมทั้งสิ้น		๔๙	๘,๑๑๗,๘๐๐

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ